

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KỶ ANH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 606 /UBND-TCKH

Kỳ Anh, ngày 12 tháng 6 năm 2018

V/v đơn đốc giải ngân nguồn vốn
ngân sách trung ương thực hiện
Chương trình MTQG xây dựng
NTM năm 2018

Kính gửi: - Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện;
- Chủ tịch UBND các xã.

Thực hiện Công văn số 2028/STC-NSHX ngày 29/5/2018 của Sở Tài chính Hà Tĩnh về việc báo cáo kết quả giải ngân vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018. UBND huyện đã tổng hợp báo cáo gửi Sở Tài chính, qua đó thấy được tiến độ giải ngân nguồn vốn nông thôn mới ngân sách trung ương năm 2018 còn đạt tỷ lệ thấp. Đến ngày 08/6/2018, 22/22 đơn vị chưa tiến hành giải ngân nguồn vốn sự nghiệp, và có 9/21 xã chưa giải ngân nguồn vốn đầu tư phát triển gồm các xã: Kỳ Phong, Kỳ Bắc, Kỳ Khang, Kỳ Phú, Kỳ Hải, Kỳ Tây, Kỳ Văn, Kỳ Thu, Kỳ Lâm (có phụ lục chi tiết kèm theo).

Để thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh trong việc giải ngân nguồn vốn nông thôn mới năm 2018, UBND huyện yêu cầu Chánh văn phòng điều phối nông thôn mới huyện, Chủ tịch UBND các xã tập trung chỉ đạo bộ phận chuyên môn đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung, công việc, kịp thời giải ngân nguồn vốn đúng quy định.

Nhận được Công văn này yêu cầu Chánh văn phòng điều phối nông thôn mới huyện, Chủ tịch UBND các xã thực hiện nghiêm túc. /*nl*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện (B/c);
- Kho bạc Nhà nước huyện;
- Lưu: VT;
- Gửi: VB giấy và điện tử ./

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Dũng

**PHỤ LỤC TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ THỰC HIỆN
CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI NĂM 2018**

(Kèm theo Công văn số 600/UBND-TCRH ngày 12/6/2018 của UBND huyện Kỳ Anh)

DVT: triệu đồng.

TT	Nội dung	1. Kế hoạch vốn năm 2018	2. Số vốn đã giải ngân đến ngày 08/6/2018	3. Số vốn còn lại chưa giải ngân	4. Tỷ lệ giải ngân	Ghi chú
	Tổng cộng	15.375	4.835	10.540	31%	
	Vốn đầu tư phát triển	12.860	4.835	8.025	38%	
	Vốn sự nghiệp	2.515	0	2.515	0%	
I	Xã Kỳ Phong	539,4	0	539,4	0%	
1	Vốn đầu tư phát triển	439,4	0	439,4	0%	
-	Nhà chức năng trường THCS Phong Bắc tầng 1	41,4	0	41,4	0%	
-	Nhà chức năng trường THCS Phong Bắc tầng 2	100	0	100	0%	
-	Đường GTNT xã Kỳ Phong (đường trục thôn thôn Trung Phong)	148	0	148	0%	
-	Đường trục xã xã Kỳ Phong	70	0	70	0%	
-	Đường trục xã xã Kỳ Phong (đầu nối Kỳ Phong - Kỳ Bắc)	80	0	80	0%	
2	Vốn sự nghiệp	100	0	100	0%	
-	Công tác tuyên truyền	50	0	50	0%	
-	Phô tô tài liệu	15	0	15	0%	
-	Mua cây bóng mát trồng ở các thôn	35	0	35	0%	

TT	Nội dung	1. Kế hoạch vốn năm 2018	2. Số vốn đã giải ngân đến ngày 08/6/2018	3. Số vốn còn lại chưa giải ngân	4. Tỷ lệ giải ngân	Ghi chú
II	Xã Kỳ Bắc	539,4	0	539,4	0%	
1	Vốn đầu tư phát triển	439,4	0	439	0%	chưa có quyết định phân bổ kinh phí
2	Vốn sự nghiệp	100	0	100	0%	
III	Xã Kỳ Khang	2057,6	0	2057,6	0%	
1	Vốn đầu tư phát triển	1957,6	0	1.957,6	0%	
-	Bru điện xã Kỳ Khang	200	0	200	0%	
-	Sân vận động xã Kỳ Khang	1757,6	0	1.757,6	0%	
2	Vốn sự nghiệp	100	0	100	0%	chưa phân bổ chi tiết nội dung
IV	Xã Kỳ Phú	1857,6	0	1857,6	0%	
1	Vốn đầu tư phát triển	1757,6	0	1.757,6	0%	
-	Trường mầm non Kỳ Phú, cụm Phú Sơn	1757,6	0	1.757,6	0%	
2	Vốn sự nghiệp	100	0	100	0%	
-	Hỗ trợ xây dựng mô hình và vườn mẫu	38	0	38	0%	
-	Tuyên truyền, tập huấn	20	0	20	0%	
-	Tham quan học hỏi kinh nghiệm	30	0	30	0%	
-	In ấn tài liệu nông thôn mới	12	0	12	0%	
V	Xã Kỳ Thư	539,4	0	539,4	0%	
1	Vốn đầu tư phát triển	439,4	0	439	0%	

TT	Nội dung	1. Kế hoạch vốn năm 2018	2. Số vốn đã giải ngân đến ngày 08/6/2018	3. Số vốn còn lại chưa giải ngân	4. Tỷ lệ giải ngân	Ghi chú
-	Đường từ trung tâm xã đi ngã ba Bích Châu	261,5	0	261,5	0%	
-	Mương thoát nước thải KDC thôn Trung Giang	177,9	0	178	0%	
2	Vốn sự nghiệp	100	0	100	0%	
-	Hỗ trợ các vườn mẫu	50	0	50	0%	
-	Hỗ trợ KDC kiểu mẫu thôn Thanh Hòa	40	0	40	0%	
-	Tuyên truyền	10	0	10	0%	
VI	Xã Kỳ Văn	739,4	0	739,4	0%	
1	Vốn đầu tư phát triển	639,4	0	639,4	0%	
-	Buru điện xã Kỳ Văn	200	0	200	0%	
-	Đường GTNT từ thôn Mỹ Liên đi qua thôn Hòa Hợp	439,4	0	439,4	0%	
2	Vốn sự nghiệp	100	0	100	0%	
-	Mua giống cây trồng hàng rào cây xanh	100	0	100	0%	
VII	Xã Kỳ Hải	539,4	0	539,4	0%	
1	Vốn đầu tư phát triển	439,4	0	439	0%	
-	Trụ sở UBND xã	200	0	200	0%	
-	Đường trục xã Kỳ Hải tuyến nhà ông Nhon đến đê Hải Hà	239,4	0	239,4	0%	
2	Vốn sự nghiệp	100	0	100	0%	
-	Lắp đặt hệ thống truyền thanh không dây xã Kỳ Hải	100	0	100	0%	

TT	Nội dung	1. Kế hoạch vốn năm 2018	2. Số vốn đã giải ngân đến ngày 08/6/2018	3. Số vốn còn lại chưa giải ngân	4. Tỷ lệ giải ngân	Ghi chú
VIII	Xã Kỳ Lâm	277,4	0	277,4	0%	
1	Vốn đầu tư phát triển	177,4	0	177,4	0%	
-	Nhà chức năng Trường THCS Lâm Hợp	177,4	0	177,4	0%	
2	Vốn sự nghiệp	100	0	100	0%	
-	Tham quan học tập kinh nghiệm, tập huấn, hỗ trợ vườn mẫu	100	0	100	0%	chưa phân bổ số tiền cụ thể cho từng nội dung
XIX	Xã Kỳ Tây	801,4	0	801,4	0%	
1	Vốn đầu tư phát triển	701,4	0	701,4	0%	
-	Đường giao thông nông thôn từ Trung Xuân đi thôn Minh Xuân	100	0	100	0%	
-	Khuôn viên nhà làm việc UBND xã	301,4	0	301,4	0%	
-	Đường phục vụ sản xuất thôn Minh Xuân	100	0	100	0%	
-	Xây dựng mới khu vui chơi người già và trẻ em	200	0	200	0%	
2	Vốn sự nghiệp	100	0	100	0%	
-	Cắm bổ sung mốc quy hoạch	50	0	50	0%	
-	Quy hoạch chi tiết khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu	50	0	50	0%	
X	Xã Kỳ Tiến	771,5	290	481,5	38%	
1	Vốn đầu tư phát triển	571,5	290	281,5	51%	
-	Nhà đa chức năng trường tiểu học	430	250	180	58%	
-	Đường qua trung tâm hành chính xã	141,5	0	141,5	0%	

TT	Nội dung	1. Kế hoạch vốn năm 2018	2. Số vốn đã giải ngân đến ngày 08/6/2018	3. Số vốn còn lại chưa giải ngân	4. Tỷ lệ giải ngân	Ghi chú
2	Vốn sự nghiệp	200	0	200	0%	
-	Tuyên truyền	50	0	50	0%	
-	Tập huấn	20	0	20	0%	
-	Mua cây giống	60	0	60	0%	
-	Hỗ trợ vườn mẫu	50	0	50	0%	
-	Vận phòng phẩm, tài liệu	20	0	20	0%	
XI	Xã Kỳ Xuân	409,4	309,4	100	76%	
1	Vốn đầu tư phát triển	309,4	309,4	0	100%	
-	Nhà giao dịch một cửa	309,4	309,4	0	100%	
2	Vốn sự nghiệp	100	0	100	0%	
-	Mua cây bóng mát	100	0	100	0%	
XII	Xã Kỳ Giang	671,5	571,5	100	85%	
1	Vốn đầu tư phát triển	571,5	571,5	0	100%	
-	Đô đất đắp đường GTNT 7 thôn	71,5	71,5	0	100%	
-	Hội trường UBND xã	500	500	0	100%	
2	Vốn sự nghiệp	100	0	100	0%	
-	Mua cây xanh trồng các trục đường và khu dân cư	100	0	100	0%	
XIII	Xã Kỳ Đông	539,4	439,4	100	81%	
1	Vốn đầu tư phát triển	439,4	439,4	0	100%	

TT	Nội dung	1. Kế hoạch vốn năm 2018	2. Số vốn đã giải ngân đến ngày 08/6/2018	3. Số vốn còn lại chưa giải ngân	4. Tỷ lệ giải ngân	Ghi chú
-	Nhà học 2 tầng 8 phòng trường tiểu học Kỳ Đồng	439,4	439,4	0	100%	
2	Vốn sự nghiệp	100	0	100	0%	
-	Tuyên truyền	100	0	100	0%	
XIV	Xã Kỳ Thọ	277,4	177,4	100	64%	
1	Vốn đầu tư phát triển	177,4	177,4	0	100%	
-	Mương thoát nước 2 bên đường tuyến từ THCS Thụ Thọ đến cầu Rào	100	100,0	0	100%	
-	Mặt đường BTXM tuyến đường từ THCS Thụ Thọ đến Cầu Rào	77,4	77,4	0	100%	
2	Vốn sự nghiệp	100	0	100	0%	
-	Quy hoạch, cắm mốc	100	0	100	0%	
XV	Xã Kỳ Tân	277,4	177,4	100	64%	
1	Vốn đầu tư phát triển	177,4	177,4	0	100%	
-	Trương mâm non xã Kỳ Tân	177,4	177,4	0	100%	
2	Vốn sự nghiệp	100	0	100	0%	
-	Hỗ trợ xây dựng vườn mẫu	55	0	55	0%	
-	Bảng biểu, áp phích, vẽ sơ đồ quy hoạch vườn mẫu	45	0	45	0%	
XVI	Xã Kỳ Châu	539,4	439,4	100	81%	
1	Vốn đầu tư phát triển	439,4	439,4	0	100%	
-	Điện chiếu sáng, lát gạch vỉa hè tuyến đường LX-13 đoạn qua địa phận xã Kỳ Châu	354,8	354,8	0	100%	

TT	Nội dung	1. Kế hoạch vốn năm 2018	2. Số vốn đã giải ngân đến ngày 08/6/2018	3. Số vốn còn lại chưa giải ngân	4. Tỷ lệ giải ngân	Ghi chú
-	Đường GTNT xã Kỳ Châu, tuyến trục thôn từ HL 12 đi chùa dền thôn Châu Long	84,6	84,6	0	100%	
2	Vốn sự nghiệp	100	0	100	0%	
-	Hỗ trợ công trình vệ sinh hộ nghèo, cận nghèo	100	0	100	0%	
XVII	Xã Kỳ Sơn	801,4	701,4	100	88%	
1	Vốn đầu tư phát triển	701,4	701,4	0	100%	
-	Nhà văn hóa thôn Sơn Bình 3	300	300	0	100%	
-	Nhà văn phòng trường mầm non	401,4	401,4	0	100%	
2	Vốn sự nghiệp	100	0	100	0%	
-	Hội nghị, tham quan học tập kinh nghiệm	28	0	28	0%	
-	Hỗ trợ trồng chè công nghiệp	72	0	72	0%	
XVIII	Xã Kỳ Thượng	801,4	701,4	100	88%	
1	Vốn đầu tư phát triển	701,4	701,4	0	100%	
-	Nhà học 2 tầng 6 phòng Trường Mầm non Kỳ Thượng	701,4	701,4	0	100%	
2	Vốn sự nghiệp	100	0	100	0%	
-	Hỗ trợ lắp đặt hệ thống vườn mẫu	100	0	100	0%	
XIX	Xã Kỳ Lạc	1001,4	600	401,4	60%	
1	Vốn đầu tư phát triển	901,4	600	301,4	67%	
-	Nhà bưu điện xã Kỳ Lạc	200	0	200	0%	

TT	Nội dung	1. Kế hoạch vốn năm 2018	2. Số vốn đã giải ngân đến ngày 08/6/2018	3. Số vốn còn lại chưa giải ngân	4. Tỷ lệ giải ngân	Ghi chú
-	Hạ tầng sân vận động xã Kỳ Lạc	101,4	0	101,4	0%	
-	Nhà hiệu bộ 2 tầng trường tiểu học và THCS Kỳ Lạc	600	600	0	100%	
2	Vốn sự nghiệp	100	0	100	0%	
-	Tham quan học tập	40	0	40	0%	
-	Tập huấn	10	0	10	0%	
-	Hỗ trợ phát triển sản xuất	20	0	20	0%	
-	Điều chỉnh quy hoạch	30	0	30	0%	
XX	Xã Kỳ Hợp	801,4	250	551,4	31%	
1	Vốn đầu tư phát triển	701,4	250	451	36%	
-	Nhà hội trường xã Kỳ Hợp	601,4	250	351,4	42%	
-	Nhà hiệu bộ Trường THCS Lâm Hợp	100	0	100	0%	
2	Vốn sự nghiệp	100	0	100	0%	
-	Điều chỉnh quy hoạch	100	0	100	0%	
XXI	Xã Kỳ Trung	277,4	177,4	100	64%	
1	Vốn đầu tư phát triển	177,4	177,4	0	100%	
-	Đường GTNT hạng mục bê tông xi măng đợt 2 năm 2014	177,4	177,4	0	100%	
2	Vốn sự nghiệp	100	0	100	0%	
-	Tuyên truyền	40	0	40	0%	
-	Hội nghị	20	0	20	0%	

TT	Nội dung	1. Kế hoạch vốn năm 2018	2. Số vốn đã giải ngân đến ngày 08/6/2018	3. Số vốn còn lại chưa giải ngân	4. Tỷ lệ giải ngân	Ghi chú
-	Văn phòng phẩm, tài liệu	10	0	10	0%	
-	Trồng hàng rào các thôn	30	0	30	0%	
XXII	VPĐP NTM huyện	315	0	315	0%	
-	Vốn sự nghiệp (tuyên truyền, tập huấn)	315	0	315	0%	

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KỲ ANH

