

Số: 01/KL-TT

Kỳ Anh, ngày 10 tháng 5 năm 2024

## KẾT LUẬN THANH TRA

### Về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng tại các xã Kỳ Lạc, Kỳ Tân, Kỳ Tiến, Kỳ Bắc và Kỳ Xuân.

Thực hiện Quyết định số 41/QĐ-TT ngày 29/12/2023 của Chánh thanh tra huyện Kỳ Anh Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn các xã Kỳ Lạc, Kỳ Tân, Kỳ Tiến, Kỳ Bắc và Kỳ Xuân, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại các công trình: Kênh tưới từ Hồ cỏ lã về đập Sóc, thôn Kim Sơn, Kỳ Bắc do UBND xã Kỳ Bắc làm Chủ đầu tư; công trình Tuyến kênh nội đồng từ cống chính Khe Trúc đi ông Khang, thôn Trần Phú, Kỳ Xuân do UBND xã Kỳ Xuân làm chủ đầu tư; công trình Kênh mương nội đồng thôn Hưng Phú, tuyến Đập Đông, Kỳ Tiến do UBND xã Kỳ Tiến làm chủ đầu tư; công trình tuyến kênh mương từ cống B đến cầu Quảng Hậu, thôn Xuân Dục, xã Kỳ Tân do UBND xã Kỳ Tân làm chủ đầu tư và công trình Sửa chữa nâng cấp kênh dẫn nước đập Cây Mít, Kỳ Lạc, do UBND xã Kỳ Lạc làm chủ đầu tư.

Xét báo cáo kết quả thanh tra số 01/BC-ĐTT ngày 05/4/2024 của Trưởng đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của UBND các xã UBND Kỳ Lạc, Kỳ Tân, Kỳ Tiến, Kỳ Bắc và Kỳ Xuân và các đơn vị tư vấn, xây dựng công trình. Chánh Thanh tra huyện Kỳ Anh kết luận như sau:

#### I. KHÁI QUÁT CHUNG:

Các dự án: Kênh tưới từ Hồ Cỏ Lã về Đập Sóc xã Kỳ Bắc; Tuyến kênh nội đồng từ cống chính Khe Trúc đi ông Khang xã Kỳ Xuân; Kênh mương nội đồng thôn Hưng Phú xã Kỳ Tiến; tuyến kênh mương từ Cống B đến cầu Quảng Hậu, xã Kỳ Tân và công trình Sửa chữa nâng cấp kênh dẫn nước đập Cây Mít xã Kỳ Lạc, được UBND huyện phê duyệt danh mục và bố trí kinh phí từ nguồn hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa, Phòng chống lụt bão năm 2021, 2022 để tổ chức thực hiện; được UBND các xã (Chủ đầu tư) phê duyệt chủ trương đầu tư. Quá trình thực hiện dự án, các Chủ đầu tư đã tiến hành hợp đồng với các đơn vị tư vấn để thực hiện các nội dung: khảo sát, thiết kế, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, giám sát thi công, quản lý dự án; các dự án đều được Phòng Nông nghiệp & PTNT thẩm định và UBND các xã phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật.

Tại thời điểm thanh tra các dự án đã hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng và thanh quyết toán.

#### II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH

##### 1. Quy trình, trình tự, thủ tục đầu tư dự án

##### 1.1. Công trình Kênh tưới từ Hồ Cỏ Lã về Đập Sóc, thôn Kim Sơn, Kỳ Bắc

Công trình do Công ty TNHH xây dựng và bất động sản Sơn Dương khảo sát, thiết kế lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật; Phòng Nông nghiệp và phát triển nông

thôn thăm định hồ sơ Báo cáo Kinh tế kỹ thuật; UBND xã phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 với giá trị 623.065.000 đồng.

Đơn vị trúng thầu xây dựng là công ty TNHH ĐT phát triển và XD Phương Anh với giá trị hợp đồng 491.921.000 đồng, loại hợp đồng trọn gói, thời gian hợp đồng 60 ngày (khởi công từ ngày 26/8/2022, nghiệm thu hoàn thành ngày 26/10/2022); công trình do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trường Tấn giám sát thi công.

*1.2. Công trình Tuyến kênh nội đồng từ cống chính Khe Trúc đi ông Khang, thôn Trần Phú, Kỳ Xuân*

Công trình do Công ty TNHH xây dựng và bất động sản Sơn Dương khảo sát, thiết kế lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật với quy mô đầu tư: xây dựng mới tuyến kênh và các công trình trên tuyến với chiều dài 813,78 mét; Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn thăm định hồ sơ Báo cáo Kinh tế kỹ thuật; UBND xã phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định 175/QĐ-UBND ngày 16/08/2022 với giá trị 630.061.000 đồng.

Đơn vị trúng thầu xây dựng là Công ty TNHH Lâm Hoàng Trinh với giá trị hợp đồng 507.567.000 đồng, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 90 ngày, (khởi công từ ngày 18/08/2022 nghiệm thu hoàn thành ngày 10/10/2022); công trình do Công ty TNHH xây dựng và Bất động sản Sơn Dương giám sát thi công.

*1.3. Công trình Kênh mương nội đồng thôn Hưng Phú, tuyến Đập Đông, xã Kỳ Tiến*

Công trình do Công ty TNHH xây dựng và bất động sản Sơn Dương khảo sát, thiết kế lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật với quy mô đầu tư: xây dựng mới tuyến kênh và các công trình trên tuyến với tổng chiều dài 504,7m; Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn thăm định hồ sơ Báo cáo Kinh tế kỹ thuật; UBND xã phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định 155/QĐ-UBND ngày 24/7/2021 với giá trị 896.974.000 đồng.

Đơn vị trúng thầu xây dựng là Công ty CPTVXD QLMTĐT Kỳ Anh với giá trị hợp đồng 701.248.000 đồng, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 90 ngày (khởi công ngày 28/7/2021, nghiệm thu hoàn thành ngày 22/11/2021); công trình do Công ty TNHH tư vấn và xây dựng An Bình Nam giám sát.

*1.4. Công trình Xây dựng tuyến kênh mương từ Cống B đến cầu Quảng Hậu, thôn Xuân Dục, xã Kỳ Tân.*

Công trình do Công ty CPTM &DV xây dựng Long Tân khảo sát, thiết kế lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật với quy mô đầu tư: xây dựng mới tuyến kênh và các công trình trên tuyến với tổng chiều dài 584,2m; Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn thăm định hồ sơ Báo cáo Kinh tế kỹ thuật; UBND xã phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định 140/QĐ-UBND ngày 30/8/2022 với giá trị 630.323.000 đồng

Đơn vị trúng thầu xây dựng là Công ty TNHH TM-XD Hải Đăng với giá trị hợp đồng 502.622.000 đồng, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 30 ngày, (khởi công ngày 15/9/2022, hoàn thành ngày 13/10/2022); công trình do Công ty TNHH xây dựng và Bất động sản Sơn Dương giám sát.

### *1.5. Công trình Sửa chữa nâng cấp kênh dẫn nước đập Cây Mít, Kỳ Lạc*

Công trình do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trường Tấn khảo sát, thiết kế lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật với quy mô đầu tư: Sửa chữa nâng cấp kênh dẫn nước đập Cây Mít và các công trình trên tuyến; Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn thẩm định hồ sơ Báo cáo Kinh tế kỹ thuật; UBND xã phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định 72/QĐ-UBND ngày 26/7/2022 với giá trị 938.643.000 đồng.

Đơn vị trúng thầu xây dựng là Công ty CP TV&XD Vĩnh Khê với giá trị hợp đồng 737.223.000 đồng, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 90 ngày, (khởi công ngày 30/7/2022, hoàn thành ngày 28/10/2022); công trình do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trường Tấn giám sát.

### **2. Công tác quản lý dự án xây dựng công trình**

UBND các xã Kỳ Bắc, Kỳ Tiên, Kỳ Tân và Kỳ Lạc trực tiếp quản lý dự án, riêng UBND xã Kỳ Xuân tổ chức hợp đồng thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án; các Chủ đầu tư đã hợp đồng với các đơn vị tư vấn giám sát công trình để giúp Chủ đầu tư giám sát việc thực hiện các hợp đồng xây dựng. Quá trình thực hiện dự án các Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan đã tổ chức kiểm tra, thí nghiệm, nghiệm thu mẫu vật liệu đưa vào sử dụng tại công trình như: thép, cát, đá, xi măng; lập và ghi chép sổ nhật ký thi công; tổ chức nghiệm thu các công việc xây dựng, giai đoạn xây dựng; nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào khai thác sử dụng.

### **3. Công tác quyết toán, thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình**

Công trình xây dựng hoàn thành, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và tiến hành xây dựng hồ sơ thẩm tra, quyết toán vốn hoàn thành, cụ thể:

Công trình Kênh tưới từ Hồ Cỏ lẩn về đập sóc, thôn Kim Sơn được UBND xã Kỳ Bắc thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 với Chi phí đầu tư được quyết toán là 568.704.000 đồng; đã thanh toán 568.704.000 đồng.

Công trình Tuyến kênh nội đồng từ cống chính Khe Trúc đi ông Khang, thôn Trần Phú được UBND xã Kỳ Xuân thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 30/01/2023 với Chi phí đầu tư được quyết toán là 599.974.000 đồng; đã thanh toán 599.974.000 đồng.

Công trình Kênh mương nội đồng thôn Hưng Phú, tuyến Đập Đông được phòng Tài chính kế hoạch thẩm tra quyết toán tại số 325/TT-TCKH ngày 15/12/2021 và UBND xã Kỳ Tiên phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 với chi phí đầu tư được quyết toán là 786.031.000 đồng; đã thanh toán 722.932.000 đồng; còn nợ 63.099.000 đồng.

Công trình xây dựng tuyến kênh mương từ cống B đến cầu Quảng Hậu, Xuân Dục được UBND xã Kỳ Tân thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 12/7/2023 với Chi phí đầu tư được quyết toán là 575.302.000 đồng, đã thanh toán 561.610.000 đồng; còn nợ đơn vị tư vấn là 13.692.000 đồng.

Công trình Sửa chữa nâng cấp kênh dẫn nước đập Cây Mít, được UBND xã Kỳ Lạc thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 với Chi phí đầu tư được quyết toán 823.411.000 đồng, đã thanh toán 800.000.000 đồng; còn nợ đơn vị xây lắp 23.411.000 đồng.

### III. NHẬN XÉT, KẾT LUẬN

Qua kiểm tra, xác minh cho thấy UBND các xã Kỳ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Tiên, Kỳ Tân và Kỳ Lạc cơ bản tuân thủ quy định pháp luật về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng công trình. Các Chủ đầu tư đã áp dụng đúng hình thức chỉ định thầu theo hạng mức giá trị gói thầu được quy định tại Điều 54, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014; các công trình chỉ định thầu đã được tính giảm trừ tiết kiệm theo quyết định số 02/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Quá trình triển khai thi công đã hợp đồng với đơn vị tư vấn giám sát để thực hiện việc giám sát thi công, nghiệm thu công trình. Công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán cơ bản các chủ đầu tư thực hiện theo quy định; các công trình thi công cơ bản đảm bảo chất lượng theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt, đáp ứng mục tiêu, phát huy hiệu quả đầu tư. Tuy nhiên quá trình thực hiện chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan còn một số tồn tại, thiếu sót như sau:

#### 1. Quy trình, trình tự, thủ tục đầu tư dự án

Một số dự án trong quyết định phê duyệt đề cương nhiệm vụ không có dự trù kinh phí dự kiến khảo sát thiết kế<sup>1</sup>; UBND xã Kỳ Xuân lựa chọn hình thức thuê tư vấn quản lý dự án, còn các xã Kỳ Bắc, Kỳ Tiên, Kỳ Tân, Kỳ Lạc lựa chọn hình thức chủ đầu tư trực tiếp thực hiện quản lý dự án công trình chưa phù hợp quy định tại Điều 23 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Chủ đầu tư, bên mời thầu không tiến hành thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước khi phê duyệt theo quy định tại Điều 37 Luật đấu thầu 2013; không đăng tải Kế hoạch đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu lên mạng đấu thầu Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Luật Đấu thầu 2013. Các gói thầu thực hiện hình thức chỉ định thầu theo quy trình rút gọn, tuy nhiên một số gói thầu không thực hiện đúng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại điều 56, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ<sup>2</sup>.

- Công trình Kênh tưới từ hồ Cỏ Lăn về đập Sóc, thôn Kim Sơn, Kỳ Bắc: Công tác khảo sát địa hình một số vị trí chưa phù hợp với thực tế. Báo cáo khảo sát chưa được chủ đầu tư phê duyệt; thiếu biên bản nghiệm thu khảo sát lập báo cáo kinh tế kỹ thuật theo quy định tại Điều 25, khoản 1 Điều 30 Nghị định

<sup>1</sup> Công trình Kênh tưới từ Hồ Cỏ Lăn - Kỳ Bắc; Công trình Tuyến kênh nội đồng từ cống chính Khe Trúc đi ông Khang, thôn Trần Phú, xã Kỳ Xuân

<sup>2</sup> Các Gói thầu: giám sát kênh tưới Cỏ Lăn, Kỳ Bắc; Gói thầu tư vấn QLDA Tuyến kênh nội đồng từ cống chính Khe Trúc đi ông Khang, thôn Trần Phú, xã Kỳ Xuân; gói thầu thiết kế, xây lắp Kênh mương nội đồng thôn Hưng Phú, tuyến Đập Đông, Kỳ Tiên; gói thầu xây lắp tuyến kênh mương từ cống B đến cầu Quảng Hậu, Xuân Dục, xã Kỳ Tân; gói thầu thiết kế, giám sát dự án Sửa chữa nâng cấp kênh dẫn nước đập Cây Mít, xã Kỳ Lạc không tiến hành thương thảo hợp đồng.

Gói thầu xây lắp Sửa chữa nâng cấp kênh dẫn nước đập Cây Mít, xã Kỳ Lạc biên bản thương thảo hợp đồng có sau quyết định chỉ định thầu; gói thầu thiết kế Tuyến kênh nội đồng từ cống chính Khe Trúc đi ông Khang, thôn Trần Phú, xã Kỳ Xuân biên bản thương thảo hợp đồng có trước kế hoạch đấu thầu.

15/2021/NĐ-CP của chính phủ về quản lý dự án. Hồ sơ thiết kế chưa thể hiện đầy đủ chi tiết các công lấy nước.

- Công trình Tuyến kênh nội đồng từ cống chính Khe Trúc đi ông Khang, thôn Trần Phú, xã Kỳ Xuân: Quá trình thi công có phát sinh bổ sung 1 tuyến kênh, tuy nhiên quy trình điều chỉnh bổ sung chưa đầy đủ, bản vẽ hoàn công chưa thể hiện. Không có đề cương, nhiệm vụ khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát và biên bản nghiệm thu khảo sát, thiết kế, theo quy định tại Điều 25, khoản 1 Điều 30 Nghị định 15/2021/NĐ-CP của chính phủ về quản lý dự án.

- Công trình Kênh mương nội đồng thôn Hưng Phú, tuyến Đập Đông, Kỳ Tiến: Đề cương nhiệm vụ khảo sát thiết kế, nội dung còn sơ sài, chưa phù hợp với khảo sát thiết kế kênh mương nội đồng<sup>3</sup>; không có báo cáo kết quả khảo sát.

- Công trình xây dựng tuyến kênh mương từ cống B đến cầu Quảng Hậu, Xuân Dục, xã Kỳ Tân: Không có báo cáo kết quả khảo sát thiết kế được phê duyệt và biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát, thiết kế.

- Công trình Sửa chữa nâng cấp kênh dẫn nước đập Cây Mít, xã Kỳ Lạc: thiếu đề cương nhiệm vụ khảo sát thiết kế, báo cáo kết quả khảo sát thiết kế được chủ đầu tư phê duyệt và biên bản nghiệm thu khảo sát thiết kế.

## **2. Công tác quản lý dự án xây dựng công trình:**

- Hầu hết các sai sót trong hồ sơ thiết kế, dự toán chưa được tư vấn giám sát, chủ đầu tư phát hiện; không gửi hồ sơ và báo cáo cho Phòng Nông nghiệp & PTNT để kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng theo quy định tại khoản 45 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 và điểm b khoản 3 Điều 23, điểm b khoản 1 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ<sup>4</sup>

- Công trình Kênh tưới từ Hồ cỏ lẩn về đập sóc, thôn Kim Sơn, Kỳ Bắc: Nhật ký thi công sơ sài, phản ánh chưa đầy đủ; không có kết quả thí nghiệm vật liệu đầu vào; bản vẽ hoàn công chưa thể hiện đầy đủ chi tiết cống.

- Công trình Tuyến kênh nội đồng từ cống chính Khe Trúc đi ông Khang, thôn Trần Phú, xã Kỳ Xuân: Thiếu bản vẽ hoàn công tuyến kênh phát sinh; Nhật ký thi công sơ sài, phản ánh chưa đầy đủ.

- Công trình Kênh mương nội đồng thôn Hưng Phú, tuyến Đập Đông, Kỳ Tiến: Thiếu một số biên bản nghiệm thu công việc xây dựng (như ván khuôn, cốt thép tấm đan); nhật ký thi công sơ sài, không thể hiện quá trình lấy mẫu vật liệu; thiếu kết quả thí nghiệm vật liệu đầu vào, cát, đá, xi măng... , không có biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào; thi công thiếu cửa lấy nước.

- Công trình xây dựng tuyến kênh mương từ cống B đến cầu Quảng Hậu, Xuân Dục, xã Kỳ Tân: Thi công cửa lấy nước thiếu số lượng và khối lượng bê tông tại các cửa lấy nước so với hồ sơ thiết kế.

- Công trình Sửa chữa nâng cấp kênh dẫn nước đập Cây Mít, xã Kỳ Lạc: Công tác lập khảo sát thiết kế, dự toán, khối lượng chưa chính xác, dẫn đến sai lệch về giá trị dự toán; nhật ký thi công sơ sài, không phản ánh đầy đủ việc lấy mẫu thí nghiệm vật liệu hàng ngày theo quy định.

<sup>3</sup> Đề cương không có ngày tháng, nội dung thể hiện khảo sát đường giao thông

<sup>4</sup> Công trình Kênh tưới từ Hồ cỏ lẩn về đập sóc, thôn Kim Sơn, xã Kỳ Bắc; Công trình xây dựng tuyến kênh mương từ cống B đến cầu Quảng Hậu, Xuân Dục, xã Kỳ Tân

### **3. Công tác quyết toán, thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình**

- Các chủ đầu tư chưa kiểm tra, nghiệm thu bảo hành công trình và xác nhận hoàn thành việc bảo hành công trình theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 29 Nghị định 06/2021/NĐ-CP.

- Công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán của một số chủ đầu tư chậm so với quy định, công trình hoàn thành tháng 10/2022, tuy nhiên đến tháng 7/2023 mới được thẩm tra, phê duyệt quyết toán<sup>5</sup>.

- Công tác thiết kế, dự toán, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu khối lượng xây dựng hoàn thành chưa chặt chẽ, dẫn đến trong quá trình thẩm tra quyết toán hoàn thành các chủ đầu tư đã cắt giảm 365.644.000 đồng<sup>6</sup>;

- Quá trình thanh tra, kiểm tra hồ sơ, thực tế tại các công trình đối chiếu với hồ sơ thanh, quyết toán số kinh phí chênh lệch phải cắt giảm và thu hồi nộp về ngân sách nhà nước 55.260.000 đồng<sup>7</sup>.

### **IV. Nguyên nhân, trách nhiệm**

#### **1. Nguyên nhân**

- Về khách quan: Các chủ đầu tư thiếu kinh nghiệm trong công tác quản lý dự án; một số xã Ban quản lý dự án do chủ đầu tư thành lập không chuyên, kiêm nhiệm vừa phải làm chuyên môn được giao, vừa phải tham gia quản lý thực hiện dự án.

- Về chủ quan: Bên cạnh nguyên nhân khách quan, các chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan đều có thiếu sót trong quá trình đầu tư xây dựng công trình, thiếu quản lý, kiểm tra thực hiện các quy trình, thủ tục trong công tác đầu tư.

#### **2. Trách nhiệm**

- UBND các xã (chủ đầu tư) gồm Chủ tịch, Phó chủ tịch phụ trách, công chức kế toán, công chức địa chính xây dựng và Ban quản lý xây dựng công trình: Chịu trách nhiệm về một số tồn tại, thiếu sót nói trên. Nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trước khi tổ chức nghiệm thu, lựa chọn các đơn vị thực hiện, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện hợp đồng về khảo sát, thiết kế lập dự toán, quản lý dự án và thi công xây dựng công trình.

- Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trường Tân chịu trách nhiệm trong việc tính toán bóc tách khối lượng, sai số học, áp dụng đơn giá chưa phù hợp đối với công trình Sửa chữa nâng cấp kênh dẫn nước đập Cây Mít, Kỳ Lạc; Công ty TNHH xây dựng và bất động sản Sơn Dương chịu trách nhiệm một số sai sót trong việc khảo sát, thiết kế tại công trình Kênh tưới từ Hồ cỏ lăn về đập sóc, thôn Kim Sơn, Kỳ Bắc.

<sup>5</sup> UBND các xã Kỳ Lạc, Kỳ Tân

<sup>6</sup> Công trình Kênh tưới từ Hồ cỏ lăn về đập sóc, thôn Kim Sơn, xã Kỳ Bắc quyết toán cắt giảm 54.361.000 đồng. Công trình Tuyến kênh nội đồng từ cống chính Khe Trúc đi ông Khang, thôn Trần Phú, xã Kỳ Xuân cắt giảm 30.087.000 đồng. Công trình Kênh mương nội đồng thôn Hưng Phú, tuyến Đập Đông, xã Kỳ Tiến cắt giảm 110.943.000 đồng. Công trình xây dựng tuyến kênh mương từ cống B đến cầu Quảng Hậu, Xuân Dục, xã Kỳ Tân cắt giảm 55.021.000 đồng. Công trình Sửa chữa nâng cấp kênh dẫn nước đập Cây Mít, xã Kỳ Lạc cắt giảm 115.232.000 đồng.

<sup>7</sup> Cắt giảm trong thanh toán số tiền 32.856.000 đồng (công trình đập Cây Mít, Kỳ Lạc 22.718.000 đồng và công trình Kênh mương thôn Hưng Phú, xã Kỳ Tiến 10.138.000 đồng). Thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 22.404.000 đồng tại công trình cống B đến cầu Quảng Hậu, Xuân Dục, xã Kỳ Tân.

- Công ty TNHH xây dựng và bất động sản Sơn Dương, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trường Tấn, Công ty TNHH tư vấn và xây dựng An Bình Nam chịu trách nhiệm về việc chưa thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về giám sát xây dựng công trình.

## **V. KIẾN NGHỊ, BIỆN PHÁP XỬ LÝ**

### **1. Về kinh tế**

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã Kỳ Lạc, Kỳ Tân và Kỳ Tiến chỉ đạo, đôn đốc thực hiện cắt giảm, thu hồi các khoản kinh phí xử lý qua thanh tra số tiền 55260.000 đồng, Gồm:

- Thu hồi nộp ngân sách nhà nước qua tài khoản tạm giữ của Thanh tra huyện, số tài khoản 3949.0.1072506 tại Kho bạc Nhà nước huyện Kỳ Anh, số tiền 22.404.000 đồng, hoàn thành trước **30/6/2024**.

- Cắt giảm trong thanh toán số tiền 32.856.000 đồng (*Kèm theo phụ lục*)

### **2. Xử lý trách nhiệm**

Trên cơ sở kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng một số dự án trên địa bàn các xã Kỳ Lạc, Kỳ Tân, Kỳ Tiến, Kỳ Bắc và Kỳ Xuân. Thanh tra huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo:

- **Đối với các phòng: Tài chính- Kế hoạch, Kinh tế & Hạ tầng, Nông nghiệp & phát triển nông thôn huyện:** Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng thuộc lĩnh vực phục trách; nâng cao chất lượng thẩm định thiết kế, dự toán; đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các xã trong việc tổ chức quản lý các dự án do UBND xã làm chủ đầu tư đảm bảo đúng quy định.

- **Đối với Phòng Nội vụ:** Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các xã trong việc kiểm điểm rút kinh nghiệm.

- **Đối với UBND các xã Kỳ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Tiến, Kỳ Tân, Kỳ Lạc:**

Tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm và chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, thiếu sót nêu trên; chấn chỉnh công tác quản lý các dự án do xã làm chủ đầu tư ngay từ khâu chuẩn bị đầu tư, lập đề cương khảo sát, thiết kế đến giai đoạn thực hiện dự án và kết thúc xây dựng công trình để đưa vào sử dụng đảm bảo chất lượng, đúng quy trình thủ tục.

Trên đây là Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn các xã Kỳ Lạc, Kỳ Tân, Kỳ Tiến, Kỳ Bắc và Kỳ Xuân, yêu cầu Chủ tịch UBND các xã và đề nghị các phòng ban có liên quan thực hiện đầy đủ, nghiêm túc; báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra huyện trước **ngày 30/6/2024**./

### **Nơi nhận**

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Thanh Tra huyện;
- Các phòng: TC-KH, NN&PTNT, KT&HT, Nội vụ;
- Công thông tin điện tử huyện;(để đăng tải)
- Đoàn Thanh tra 41;
- Đảng ủy, HĐND, UBND xã Kỳ Bắc, Kỳ Xuân; Kỳ Tiến, Kỳ Tân và Kỳ Lạc.
- Lưu: TT, ĐTT./.

**CHÁNH THANH TRA**

**Trương Thanh Long**